PLANNING PREVISIONNEL LA BOETIE 23/01/2017 PHASE PRO/DCE

	JANVIER				FEVRIER				MARS					AVRIL				MAI					JUIN				JUILLET				AOUT					SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE					DECEMBRE			
SEMAINE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
LUNDI	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	0	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25

Préparation TCE chantier

LOT 01 GO-VRD

implantation /terrassement/fouilles/ réseau EU

Fondations, libages

Dallage porté

Ouverture future porte

Protection des sols de la partie conservée.

Local ATSEM / CLASSE 3 :DÉMOLITION des cloisons

LOT 02 CHARPENTE BOIS / MOB

FABRICATION MOB

POSE MOB

Fabrication POUTRES LC

POSE POUTRES LC

POSE BAC ACIER, ISOLATION, MEMBRANE PVC

Fabrication menuiseries extérieures

Pose menuiseries extérieures

Habillages MOB EXTÉRIEURS

LOT 03 FLUIDES

Insertions dallage

Insertions MOB

Distribution secondaire des réseaux chauffage

Pose des équipements dortoirs fluides secs et humides

Essais dortoir : en eau et élec et raccordements sur l'existant

Local ATSEM / CLASSE 3 :Consignations des réseaux existants et dépose

Local ATSEM / CLASSE 3 : Réseaux secondaires , pose des matériels

LOT 04 FINITIONS

Doublages et plafonds du dortoir y compris bandes

Pose porte intérieure dortoir

Pose des isolants sols et coulage chape du dortoir

Pose sol souple dortoir

Pose plinthes dortoir

Peintures dortoir

Local ATSEM / CLASSE 3 :Pose des cloisons et blocs portes

Local ATSEM/ CLASSE 3 :Pose des plinthes

Local ATSEM / CLASSE 3 : PEINTURES

Dépose de la protection des sols , nettoyage final toutes les zones travaux

Pose sol dégagement existant.

RECEPTION