

INSTALLATION de CHANTIER / La base de vie et zone chantier s'implantent sur le parking personnel, accès direct depuis l'avenue Bossuet. (Largeur du portail parking et voirie accès 3ml).
Clôture de chantier 50 ml afin d'isoler la zone chantier du réfectoire et des accès vers les écoles.(+ 1 portail 1ml cadena à code).
Panneau de chantier sur façade école au droit de l'accès au parking personnel.
Bungalows Vestiaire Sanitaire au droit de la façade Ouest du réfectoire (un robinet d'eau et réseau EP sont présent pour le raccordement des réseaux chantier (Compteur Electricité à implanter sur cette zone).
Clôture existante , prévoir une dépose et repose de 10 ml (limite entre Petit bois et Parking).
Arbres abattus 2 u, les autres arbres du petit bois seront conservés et protégés, les sols naturel remis à l'état identique en fin de chantier (sous bois / sable - herbacés).
Parking chantier , 5 places de 2.50 / 5ml. **Bennes,** 1u tout venant et 1u recyclage.
Demande Autorisation de voirie , ponctuelle lors des livraisons Bétons / Charpente

PLAN MASSE / Installation Chantier 200°



VUE 01 sur petit bois depuis cour maternelle

VUE 02 sur parking et zone extension projet

VUE 03 depuis petit bois sur parking

Extension maternelle / Création Dortoir — Groupe Scolaire LA BOETIE — 3 Avenue Bossuet — 33320 LE TAILLAN MEDOC

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DU TAILLAN MEDOC Pôle éducation, jeunesse, emploi et solidarité
Hôtel deVille Place Michel Réglade 33320 LE TAILLAN MEDOC Tel 05 56 35 54 19
Responsable Affaires sociales BOUREAU Emmanuel scolaire@taillan-medoc.fr

Conduite Opération : BORDEAUX METROPOLE Chef de Centre DENHARD Benjamin Tel 05 33 89 35 69
Service Construction et Amélioration du Patrimoine / Direction des bâtiments Direction Générale HQV
Pôle Technique Municipal 85 - 87 Bd Alfred Daney 33300 BORDEAUX bdenard@bordeaux-metropole-fr

MAITRE D'OEUVRE : Olivier CARCALY architecte mandataire 51 rue de Bègles 33800 Bordeaux 09 72 90 57 95 - 06 64 87 37 53 carcalyolivier@orange.fr
Serge DOMENGER ingénieur TCE 136 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC 06 71 73 16 28 - F 05 56 34 10 10 serge.domenger@wanadoo.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE : CT / APAVE Régis NOISEL Apave Sudeurope SAS - ZI Av. Gay Lussac 33370 Artigues-Prés-Bordeaux 05 56 77 31 14 regis.noisel@apave.com

CONTROLEUR SECURITE : CSPS / APAVE Bernard MAUGUET Apave Sudeurope SAS - ZI Av. Gay Lussac 33370 Artigues-Prés-Bordeaux 05 56 77 39 67 bernard.mauguet@apave.com

PRO-DCE

Plan Masse Instal. Chantier
Existant et Projet

ECH. métrique 200°

ind A 23 01 2017

B DCE